

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE MIXCO
DIRECCIÓN: 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO
HORARIO DE ATENCIÓN: DE 8:00 A 17:00 HORAS
TELÉFONO: 2307 7300
DIRECCIÓN RESPONSABLE: DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN: KARINA NAVARJO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2019



LISTADO DE OBRAS EN EJECUCIÓN, AÑO 2019

No.	SNIP	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE)	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIEMPO DE EJECUCIÓN		BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor)	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG)
						CONVENIO (CODEDE)	POA-MUNI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
1	138293	29-2014	CONSTRUCCION POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO GUATEMALA	INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO	Q6,269,062.66	159-2013		02/02/2015	Suspendido	51,895	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3647439
2	138292	30-2014	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA.	ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO	Q9,989,285.00	158-2013		16/01/2015	Suspendido	127,919	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	3647420
3	138295	01-2015	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	Q11,961,239.00	160-2013		26/02/2015	Suspendido	231,219	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3614573
4	153877	CL 0008-2017	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	ALDEA SACOJ GRANDE, MIXCO, GUATEMALA	Q 24,732,959.27		MUNICIPALIDAD	05/09/2017	05/04/2019	7,476	CONSTRUVIAS	Inga. Suriel González	5848768
5	154564	CL 0022-2017	CONSTRUCCIÓN POZO (S) 25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	25 CALLE 8-15 COLONIA PRIMERO DE JULIO ZONA 5 DE MIXCO, GUATEMALA	Q 4,082,177.45	100-2017		28/12/2017	SUSPENDIDO	4,200	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	6811825
6	178101	01-2018	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUICPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	9ª. AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUICPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 1,485,721.90		MUNICIPALIDAD	28/06/2018	22/02/2019	1,000	CONSTRUDAM	Inga. Betzabe Quiroa	7236158
7	213910	CL 05-2018	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,256,637.97	20-2018		28/12/2018	26/06/2019	4,000	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	8712441